


২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে শিল্প মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহের আওতায় বাস্তবায়নাদীন প্রকল্পসমূহের সংস্থান্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার ছক।

মাসের নাম : মার্চ /২০২৪ ইং।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)

(লক্ষ টাকায়)

ক্র নং	প্রকল্পের নাম (মেয়াদকাল)	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০২৩-২০২৪ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি				প্রকল্প শুরু হতে পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত মার্চ/২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি (%)	প্রকল্প শুরু হতে পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত মার্চ/২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি (%)	পর্যালোচনাধীন মাসে অগ্রগতি সন্তোষজনক না হওয়ার কারণ/বাস্তবায়নে সমস্যাবলীর মন্তব্য (%)	
				২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	পর্যালোচনাধীন মার্চ /২০২৪ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি	পর্যালোচনাধীন মাস মার্চ/২৪ পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি	পর্যালোচনাধীন মাস মার্চ /২৪ পর্যন্ত ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি				মোট (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
সেক্টর : শিল্প ও শক্তি											
	"গোপালকণ্ঠ সুনামকণ্ঠ বরিশাল, রংপুর, জামালপুর এবং যশোর জেলায় "বিতাকের ৬টি কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প। (জানুয়ারী ২০২২ হতে সেপ্টেম্বর ২০২৫)	১১৩২৬১.০৫ (১১৩২৬১.০৫)	১৫৯৫৪.১৩ (১৫৯৫৪.১৩)	১৩২০০.০০ (১৩২০০.০০)	৯৮১৩.১০ (৯৮১৩.১০)	৯৭৭৫.৬৪ (৯৭৭৫.৬৪)	২৫%	১৬.৭৫%	২২.৭২% (২২.৭২%)	৩১.৭১% (৩১.৭১%)	-
	সর্বমোটঃ	১১৩২৬১.০৫	১৫৯৫৪.১৩	১৩২০০.০০	৯৮১৩.১০	৯৭৭৫.৬৪	২৫%	১৬.৭৫%	২২.৭২%	৩১.৭১%	


 (ড. মো: জালাল উদ্দিন)
 প্রকল্প পরিচালক